

Luonnonsuojelun työkohte

19.05.2022

1 / 2

Työkohteen nimi:	BeetlesLIFE_Jonkerinsalo_ojen täyttö_2022	Puistoalue:	672- Kainuu ja Koillismaa
Kunta		ELY-keskus	
Numero:	6881	Vuosi:	2022
Vastuuhenkilö:	Maija Lappalainen	Tila:	3- Valmis toteutukseen, käytännön töiden suunnittelu valmis
Yksikkö	Tavoite	Pinta-ala (ha)	
	1- 1 - Suon ennallistaminen	10,55	
		0	

Suunnitellut toimenpiteet

Toimenpide	Selite	Toteutusala (ha)
911	Ojen täyttö	10,55
Toteutusala yhteensä, ha		10,55
Rakenne	Selite	

Toteutetut toimenpiteet

Toimenpide	Selite	Toteutusala (ha)
Toteutusala yhteensä, ha		
Rakenne	Selite	

Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha)	10,55
---	--------------

Työmaaohjeet

Täytettäviä oja: 4124 metriä. Ojat täytetään kokonaan. Turve otetaan kaivumassasta ja lisäturvetta saroilta laikuittain niin, ettei kaivukohtiin muodostu uutta ojaa. Jos turve ei riitä, tehdään mieluummin täyttökotkoja kuin täytetään oja epätäydellisesti. Vesi ohjataan saroille pintavalleilla, jotka ovat ojan suunnassa 1-2 m pitkiä ja saroille päin 5-10 m pitkiä, vähintään 0,5 m ojan pintaa korkeampia. Pintavalleja tehdään 20-50 metrin välein. Raivatun puutavaran, risujen ja kantojen joutumista pintavalleihin ja patoihin vältetään, ettei niistä muodostu salaojia. Puroihin (n. 5 m purosta) ja alueelta ulos johtavien ojen päihin tehdään turvepatoja. Jos 9. ojalla kulkureitti on liian märkä, jätetään oja täyttämättä.

Ennallistaminen parantaa puustoisten soiden edustavuutta sekä lisää puustoisten soiden pinta-alaa. Toimenpidealueella ei esiinny direktiivilajeja tai muita uhanalaisia lajeja. Toimenpiteellä ei ole haitallisia vaikutuksia Natura-alueen luontoarvoihin.

Ennallistaminen suoritetaan osana EU-rahoitteista Beetles LIFE-hanketta vuonna 2022. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Mire restoration by filling in ditches is planned in 10,55 ha in Jonkerinsalon alue Natura 2000 site. This action plan has been drawn up in the Beetles LIFE project with the support of LIFE funding from the European Union. The contents of this material reflect the views only of the author, and neither the Commission nor CINEA can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Turvallisuusohjeet

Urakointisopimuksen yleisten ehtojen mukainen varautuminen ja turvallisuusohjeiden noudattaminen.

Luonnonsuojelun työkohde

19.05.2022

2 / 2

Kustannukset

Suunnitellut kustannukset			
Työ	Määrä	Määrän yksikkö	Kustannus, €
Alv 24 %	4495	%	1079
Ojien täyttö konetyö 1,09 €/m	4124	m	4495
Yhteensä, €			5574

Toteutuneet kustannukset			
Työ	Määrä	Määrän yksikkö	Kustannus, €
Yhteensä, €			









